

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту Європейського Союзу «Дороги, що з'єднують польські та**  
**українські кордони» в рамках Програми транскордонного**  
**співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Піврічний/річний (зазначити необхідне)</b>                                                                                                                                              | Річний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Період звітування</b>                                                                                                                                                                   | 05.08.2018 р. – 31.12.2019 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Донор</b>                                                                                                                                                                               | Орган Управління (Міністерство інвестицій та розвитку Польщі)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Виконавець</b>                                                                                                                                                                          | Гміна Біляни Республіки Польща                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Реципієнт</b>                                                                                                                                                                           | Маневицька районна державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Бенефіціар</b>                                                                                                                                                                          | Волинська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>                                                                                                                                                  | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та її завершення</b>                                                                                                  | 17.07.2018 – 16.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Кошторисна вартість</b>                                                                                                                                                                 | 2 517 969,30 євро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Координатор проєкту (програми)</b>                                                                                                                                                      | Андрій Ігорович Бурак, перший заступник голови Маневицької районної державної адміністрації Волинської області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)</b>                                                                                                                              | <p>Розпорядженням голови ОДА від 30.03.2018 №215 «Про передачу функції замовника з ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення» на період реалізації проєкту передано функцію замовника, при проведенні ремонтних робіт і облаштуванні придорожньої інфраструктури, до Маневицької РДА.</p> <p>Виготовлено ТЗОВ «Західкомунпроект» проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>26+000) Маневицького району Волинської області».</p> <p>Отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом від 09.08.2018р.</p> <p>Підписано грантовий контракт PLBU.02.01.00-14-0104/17-00.</p> <p>Затверджено рішенням районної ради №34/7 від 25.09.2018 Районну цільову програму «Дороги, що з'єднують польські та українські кордони» на 2018-2020 роки.</p> <p>Підписано 25 жовтня 2018 року партнерську угоду щодо реалізації проекту, План закупівель.</p> <p>Відкрито валютний рахунок в АТ «Ощадбанк» ТБВВ №10002/044 філії – Волинське обласне управління.</p> <p>Проект зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (реєстраційна картка від 12.12.2018 №4010).</p> <p>Розпорядженням голови РДА від 29.12.2018 № 631 «Про створення Керівного комітету Маневицької районної державної адміністрації з реалізації проекту «Дороги, що з'єднують польські та українські кордони» створено Керівний комітет РДА та затверджено його персональний склад.</p> <p>Розпорядженням голови РДА від 29.12.2018 № 632 «Про відбір координатора проекту та експерта з розрахунків проекту «Дороги, що з'єднують польські та українські кордони» оголошено проведення відбору координатора проекту та експерта з розрахунків проекту.</p> <p>Укладені Договори про надання послуг координатора проекту, експерта з розрахунків проекту від 25.03.2019 р.</p> <p>Проведено в системі Prozorro тендер на виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14 (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області.</p> <p>Підписано договір з переможцем тендеру по виконанню робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».</p> <p>Розпочато ремонт автомобільної дороги.</p> <p>Підписано договір про перевірку витрат із ТОВ «Аудит-сервіс ІНК».</p> <p>Отримано на валютний рахунок в АТ «Ощадбанк» ТБВВ №10002/044 філії – Волинське обласне управління 59 925 євро.</p> <p>Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» проведено перевірку витрат проміжного фінансового звіту виконання Грантового договору №PLBU.02.01.00-14-0104/17-00 щодо</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | <p>реалізації проєкту «Дороги, що з'єднують польські та українські кордони» та надано відповідний сертифікат.</p> <p>Надіслано клопотання на отримання другого траншу коштів Європейського Союзу.</p> <p>Відповідно до розпорядження голови ОДА від 11.12.2019 р. № 731 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2019 рік» передбачено на ремонт дороги 5,0 млн грн.</p> <p>Підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» та перераховано кошти на суму 4 938 503,00 грн.</p> <p>Підписано акти виконаних робіт, перераховано кошти за здійснення технагляду в сумі 61 497,00 грн.</p> |                                                                                                                                   |
| <b>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності): у тому числі за категоріями:</b>                                             | 30 762,83 євро / 815 292,22 грн<br><br>(курс Inforeugo за січень 2020 року 26,50249)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії</b>                                                                                                                                             | 215,52 євро / 5 712,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| <b>консультаційні послуги</b>                                                                                                                                                                                                   | 8 710,31 євро / 230 845,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <b>обладнання</b>                                                                                                                                                                                                               | 1 201,21 євро / 31 835,22 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| <b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b>                                                                                                                                                                            | 20 635,79 євро / 546 900 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| <b>адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання</b>                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| <b>Проблемні питання</b>                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| <b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| <b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                                          | <b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>                                                                             |
| Проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області. | Підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс», здійснення оплати на суму 4 938 503,00 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» та перераховано кошти на суму 4 938 503,00 грн. |
| <b>Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом</b>                                                                                          | <b>Оцінка виконання зобов'язань станом на кінець звітного періоду</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Зобов'язання Донора:</b><br>Фінансування проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заплановано на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Зобов'язання Виконавця:</b><br>Проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заплановано на 2020 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення якого спрямовано реалізація проєкт (програму)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 20.03.2015 №34/7.<br>Ціль 3. Економіка сталого розвитку.<br>Завдання 1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій.<br>Захід 3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту.<br>Ціль 5. Волинське село.<br>Завдання 1. Розвиток сільських територій.<br>Захід 1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян. | В рамках проєкту передбачено проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області та вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в населених пунктах сіл Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк. Капітальний ремонт автомобільної дороги сприятиме зменшенню витрат палива та викидів в атмосферне повітря в 1,5 рази. | Дорога має важливе значення для жителів Маневицького району Волинської області та Рівненської області, оскільки ця дорога є найоптимальнішим шляхом евакуації місцевого населення з міста Вараш Рівненської області та жителів Маневицького району Волинської області в разі виникнення надзвичайних ситуацій на Рівненській АЕС. Дорога проходить через 4 населені пункти Маневицького району – Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк. |

| <b>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Доступність результатів</b>                                                                                                                                    | У рамках проєкту забезпечено промоцію його реалізації. В 2019 році опубліковано дві статті в районній газеті «Нова доба», сайті Маневицької РДА, соціальних мережах, проведено 2 міжнародні конференції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Поширення результатів</b>                                                                                                                                      | В рамках проєкту виготовлено рекламні матеріали з логотипом ЄС та Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», які розповсюджувалися серед всіх бажаючих сторін під час організованих зустрічей – конференцій, робочих зустрічей. Інформація про реалізацію проєкту поширювалася у місцевій пресі. Після завершення робіт по ремонту дороги планується урочисте відкриття модернізованої дороги. Рекламна діяльність буде проводитися протягом усієї тривалості проєкту.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</b>                                                                                                            | Буде організована освітня кампанія за участі місцевої поліції та пожежних частин, спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху. Цільовою групою кампанії будуть усі мешканці на території проєкту, включаючи школярів та молодь. Серед учасників цих заходів представники органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Інформація про організовану кампанію буде розміщена на вебсайті Маневицької РДА та у вигляді плакатів, доступних як у приміщенні Маневицької РДА, так і у місцевих школах. Ці заходи будуть доступні для всіх зацікавлених сторін. Планується, що на зустрічі буде загалом 100 учасників. На зустрічі відбудеться обговорення правил безпеки дорожнього руху. |
| <b>Довгострокове зменшення витрат</b>                                                                                                                             | Завдяки капітальному ремонту дороги час поїздки зменшиться від 35 хвилин до 15 хвилин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Інші пропозиції</b>                                                                                                                                            | Очікується, що вдосконалення інфраструктури прикордонної території завдяки реалізації проєкту сприятиме поліпшенню доступності території, покращенню безпеки дорожнього руху, полегшенню доступу до пам'яток історичного і культурного значення, розвитку туризму, соціально-економічній активізації та зміцненню міжнародної співпраці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)</b>                                                                                             | <b>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Реципієнт – Маневицька районна державна адміністрація.<br>Основною проблемою для жителів населених                                                                | В рамках проєкту передбачається проведення капітального ремонту дороги, що дасть змогу досягнути таких ефектів:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>пунктів Маневицького району є низький рівень місцевих доріг. Потреба в проєкті є результатом незадовільного технічного стану, що викликає багато проблем: тривалий час місцевих подорожей, швидке зношування транспортних засобів або надмірні викиди вихлопних газів у навколишнє середовище. Не менш важливим питанням є безпека користувачів доріг (як автомобілістів, так і пішоходів). Всі ці проблеми згодом призводять до уповільнення чи навіть регресу рівня соціально-економічного розвитку. Це змушує місцеву владу вжити заходів для уникнення цих несприятливих тенденцій.</p> <p>Прямими одержувачами продуктів у рамках проєкту будуть користувачі доріг, особливо місцеві громади, підприємства, транспортні перевізники та мешканці. Цільовою групою проєкту будуть, насамперед, 1800 мешканців сіл, де здійснюватиметься ремонт дороги, жителі Маневицького району, в якому мешкає 54,1 тис. осіб та інші користувачі дороги, включаючи туристів.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- збільшення безпеки поїздок;</li> <li>- зменшення часу у дорозі;</li> <li>- вдосконалення комунікації прикордонного регіону;</li> <li>- зменшення викидів вихлопних газів у навколишнє середовище.</li> </ul> <p>Таким чином, реалізація проєкту та допомога донора відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|